



SEGUIMENT DE LES OBRES D'ADEQUACIÓ DELS EDIFICIS DE SERVEIS I LA SEU SOCIAL DEL CN L'ESCALA

Les obres per la nova seu del Club Nàutic de l'Escala es varen iniciar oficialment el dia 07 de juliol passat. Varies etapes del procés d'obra han estat completades al llarg d'aquest dos primers mesos.

La primera s'inicià prenent totes les mesures de seguretat necessàries pel correcte funcionament i desenvolupament de l'obra. Es defineix i col·loca la balla perimetral de l'emplaçament, així com els accessos rodats i peatonals. Es retiren els serveis preexistents i s'emplacen les escomeses provisionals. Finalment es situen les casetes, vestidors i serveis del personal d'obra.

La segona etapa consisteix en l'enderroc de les edificacions existents a l'emplaçament. L'antic restaurant dels pescadors així com la llotja desapareixen ràpidament del paisatge portuari. Els treballs mecànics de martell es concentren al migdia a fi de pertorbar el mínim possible les vacances estivals. En tres setmanes el solar queda llest per fer el replanteig del futur edifici.

Amb la tercera etapa s'inicia el nou edifici de serveis del Club Nàutic l'Escala. Es replantegen i comproven els eixos estructurals. S'obren i omplen els pous de fonamentació, que es caracteritzen per tenir una profunditat d'uns quatre metres i s'omplen, sota aigua, amb un formigó resistent a medi salí q l'envolta. El procés de fonamentació dura tres setmanes més, guanyant-ne dues al calendari previst. A dia d'avui ja s'han aixecat la totalitat de pilars q suportaran el primer sostre.

L'Arquitecte - Oriol Lazaro - Responsable del disseny de l'edifici.